



**Protokół nr 26/2017
z posiedzenia wspólnego stałych komisji
Rady Miejskiej w Toszku,
które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r.**

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:00

Godzina zakończenia posiedzenia: 16:50

Ogólna liczba radnych: 8

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PKT 1 PORZĄDKU OBRAD

Otwarcie posiedzenia

Posiedzeniu wspólnemu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku przewodniczyła **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku - Pani Sylwia Wawrzynosek**.

W posiedzeniu udział brali:

1. Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula
2. Podinspektor - Pani Sandra Drewniak (protokolant)

Przewodnicząca posiedzenia - Pani Sylwia Wawrzynosek powitała zebranych oraz poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych, co oznacza wymagane kworum.

Radny - Pan Krzysztof Grabelus zasugerował, by na wstępie odczytano otrzymane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu pismo Burmistrza Toszka dotyczące braku posiadania przez komisję wspólną kompetencji kontrolnych strażnicy OSP Toszek, co było celem spotkania. Kserokopia tego pisma stanowi załącznik nr 2 do protokołu. **Radny - Pan Herbert Kocur** zauważył, że w zawiadomieniu o komisji posłużono się pojęciem „wizytacji obiektu”, natomiast w piśmie Burmistrza Toszka powoływano się na brak kompetencji do przeprowadzenia „kontroli”. W związku z powyższym zaczęła się dyskusja nad wskazaną w piśmie terminologią oraz różnicą pomiędzy „wizytacją” a „kontrolą”. **Radny - Pan Krzysztof Grabelus** powołał się na zapisy § 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do Statutu Gminy Toszek podkreślając, że została ona stworzona po to, by kontrolować działania Burmistrza Toszka oraz by dokonywać stosownej kontroli z punktu widzenia interesu gminy.

PKT 2 PORZĄDKU OBRAD

Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca posiedzenia - Pani Sylwia Wawrzynosek odczytała projekt porządku posiedzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena inwestycji budowy strażnicy OSP Toszek.
4. Wizytacja budowy strażnicy OSP Toszek.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

W związku z wcześniej pojawiającymi się argumentami przemawiającymi za legalnością wizytacji (a nie kontroli!) budowy strażnicy OSP Toszek zdecydowano, że się ona odbędzie.

PKT 3 PORZĄDKU OBRAD

Ocena inwestycji budowy strażnicy OSP Toszek

Radny - Pan Krzysztof Grabelus zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytania:

- czy roboty budowlane strażnicy OSP Toszek są zgodne z harmonogramem i w jakim stopniu,
- skąd wzięło się opóźnienie związane z zakończeniem prac,
- czy podczas prac budowlanych wystąpiły jakieś większe problemy,
- czy kwota przewidziana na inwestycję wystarczy na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków oraz czy zawiera ona kupno dodatkowego wyposażenia, w tym nowych mebli,
- czy na dzień dzisiejszy występował już ktoś o uzupełnienie wyposażenia strażnicy o przedmioty codziennego użytku takie jak lampy, kaski, buty.

Radny - Pan Herbert Kocur zwrócił się natomiast o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące ostatecznego terminu zakończenia prac.

Na złożone pytania odpowiedzi udzielił **Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula**.

Pan Bernard Cebula wyjaśnił, że obecne zaawansowanie budowy jest zgodne ze sporządzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, a przyczyn opóźnienia zakończenia prac budowy należy dopatrywać się we wcześniejszych nietypowych warunkach atmosferycznych. Pierwotnie termin realizacji inwestycji przewidziano na dzień 31 marca 2017 r., jednak ze względu na panujący mróz wstrzymano roboty budowlane o miesiąc i o ten okres wydłużono termin robót związanych z budową strażnicy OSP Toszek. Dodatkowo **Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Toszku** zapewnił, że w okresie budowy strażnicy OSP Toszek nie miały miejsca żadne większe problemy, a w/w inwestycja jest stale nadzorowana, także przez niego oraz odpowiednich pracowników w/w referatu.

Odnośnie kwoty przewidzianej przez Radę Miejską w Toszku w wysokości 1.200.000,00 zł na inwestycję budowy obiektu strażnicy **Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula** wyjaśnił, że wynagrodzenie Wykonawcy z przetargu w wysokości ok. 890.000, 00 zł nie obejmuje wszystkiego. Oprócz Wykonawcy trzeba było opłacić nadzór inwestorski, projekt i jego zmiany. Jednocześnie zaznaczył, że konsultowany na bieżąco ze strażakami projekt przewiduje wyposażenie budynku we wszelkie sanitariaty (toalety, krany, prysznice), natomiast nie przewiduje pełnego umeblowania obiektu, jak np. nowe stoliki, krzesła, czy kaski, ponieważ po pierwsze nie jest to zakres robót budowlanych, po drugie poprzednie wyposażenie nie budziło zastrzeżeń.

W sprawie ostatecznego terminu zakończenia robót budowlanych **Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula** poinformował, że został już zawarty aneks do umowy wydłużający ten termin o czas, w którym nie można było podjąć się robót ze względu na panujące warunki atmosferyczne,

czyli o okres ok. 3 tygodni, przyjmując tym samym dzień 21 kwietnia 2017 r. za ostateczny termin zakończenia prac. **Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula** zaznaczył w tym miejscu, że strażacy tego dnia nie wejdą jeszcze do budynku w celu jego trwałego użytkowania, ponieważ należy dopełnić obowiązkowych formalności, tj. czynności nadzorczych, protokołów odbioru itp.

Przewodnicząca posiedzenia - Pani Sylwia Wawrzynosek zwróciła się o uzupełnienie wypowiedzi Kierownika Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego o odpowiedzi na następujące pytania:

- czy w trakcie realizacji projektu wynikła konieczność jego korygowania i jeżeli tak, to w jakim zakresie,
- czy w w/w projekcie zostały ujęte parapety wewnętrzne,
- czy projekt uwzględnia wszelkie parametry - w szczególności, czy wysokość świetlicy jest wystarczająca.

Na zadane pytania odpowiedział **Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula**.

Jeżeli chodzi o konieczność korygowania projektu **Pan Bernard Cebula** wskazał, że na wniosek strażaków zmieniono układ pomieszczeń oraz zamieniono oświetlenie sztuczne w szatni na naturalne (okno/świetlik). Były to jednak mało istotne zmiany w projekcie, za których wprowadzenie Wykonawca nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto **Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula** przyznał, że początkowo w w/w projekcie ze względu na charakter budowli (jest to budynek strażnicy, a nie sali bankietowej), nie uwzględniono w niej parapetów wewnętrznych, ponieważ nie ma takich wymogów formalnych. Na prośbę strażaków zmieniono projekt również w tym zakresie. Dodatkowo nadmieniono, że wmontowane okna są antywłamaniowe.

Odnosząc się do szczegółowego pytania dotyczącego parametrów wysokości pomieszczenia świetlicy/pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowego **Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula** wyjaśnił, że tego typu pomieszczenia muszą osiągać wysokość 2,50 m - w tym wysokość pomieszczenia wynosi dokładnie 2,53 m, a więc ustawowe wymogi są przestrzegane. Podkreślony został także fakt, że projekt był (i nadal jest) na każdym etapie konsultowany ze strażakami.

PKT 4 PORZĄDKU OBRAD

Wizytacja budowy strażnicy OSP Toszek

Przewodnicząca posiedzenia - Pani Sylwia Wawrzynosek zwróciła się o zaprotokołowanie faktu, że komisja wspólna Rady Miejskiej w Toszku udała się na ul. Młyńską w Toszku przed teren budowy strażnicy OSP Toszek, by z bezpiecznej odległości zobaczyć poziom wykonanych prac. Komisja nie stwierdziła żadnych zastrzeżeń w stosunku do inwestycji.

Faktycznie wszyscy uczestnicy posiedzenia udali się na przedmiotową wizytację po oficjalnym zakończeniu obrad posiedzenia. Komisja udała się na ul. Młyńską w Toszku, gdzie po uzyskaniu zgody od Wykonawcy weszła na teren budowy, w tym także do środka obiektu budowlanego. Podczas przeprowadzonej wizytacji członkowie komisji wspólnej Rady Miejskiej w Toszku nie wnieśli żadnych uwag, ani wniosków.

PKT 5 PORZĄDKU OBRAD

Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania

Radna - Pani Ewa Milewska wystąpiła z propozycją remontu całej ul. Młyńskiej w Toszku wraz z kanalizacją, a także zwróciła się do **Przewodniczącej posiedzenia - Pani Sylwii Wawrzynosek** z zapytaniem, czy wysłała zaproszenie Burmistrzowi na komisję, ponieważ miała do niego pytania.

Dodatkowo przy okazji omawiania w/w inwestycji **Radny - Pan Krzysztof Grabelus** zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykonanej poprzednio inwestycji budowy żłobka w Toszku przy ul. Gliwickiej - czy ówczesnemu Wykonawcy zostały już pobrane pieniądze za nienależyte wykonanie postanowień umowy (niedociągnięcia w zakresie wykonanych robót budowlanych).

Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego - Pan Bernard Cebula odpowiadając na zadane pytanie wskazał, że tą sprawą zajmuje się już kancelaria prawna i nie posiada informacji na jakim jest etapie.

Pozostali członkowie Komisji nie wniesli dodatkowych zapytań, ani wniosków.

PKT 6 PORZĄDKU OBRAD

Zakończenie posiedzenia

Wobec wyczerpania tematów, które były przedmiotem posiedzenia **Przewodnicząca posiedzenia - Pani Sylwia Wawrzynosek** podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zakończyła obrady o godz. 16:50.

Posiedzenie komisji wspólnej było nagrywane za pomocą dyktafonu. Integralną część do protokołu stanowi zapis na płycie CD - załącznik nr 3 do protokołu.

Protokołowała

25.04.2017r. Sandra Dzielonok
data sporządzenia protokołu i podpis

Przewodniczący posiedzenia
Sylwia Wawrzynosek

24.04.2017 Sylwia Wawrzynosek
data zatwierdzenia protokołu i podpis

Załączniki:

1. Lista obecności radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Toszku w dniu 5 kwietnia 2017 r.
2. Kserokopia pisma Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2017 r.
3. Nagranie z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku z dnia 5 kwietnia 2017 r.