



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 5.05.2020 r.

IKP.7013.6.2020

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 233 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Inwestycji,
Spraw Komunalnych
i Planowania
Przestrzennego

tel.: (32) 237 80 38
(32) 237 80 26
(32) 237 80 21
(32) 237 80 40

ikp@toszek.pl

Proszę przesłać odpowiedź
na Zapytanie Rodziny:
p. K. Grabelusowi i p. A.
Wrazidło, na BIP, E-Sesje!
06.05.2020 kober

Sz. P.

Krzysztof Grabelus

Radny Rady Miejskiej w Toszku

Andrzej Wrazidło

Radny Rady Miejskiej w Toszku

za pośrednictwem Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Toszku

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 21.04.2020 roku, dotyczące budowy Przedszkola w Kotulinie, informuję:

1. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Przedszkola w Kotulinie" została zawarta w dniu 4 marca 2020 roku.
2. Umowa zakłada następujące terminy
 - a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 150 dni od daty zawarcia umowy czyli do dnia 1 sierpnia 2020 roku.
 - b) Uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - 90 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej czyli nie później niż do dnia 30 października 2020 roku.
3. Działania Burmistrza w zakresie realizacji umowy:
 - a) uzgodniono lokalizację nowego przedszkola.
 - b) obecnie w trakcie weryfikacji jest układ funkcjonalny nowego przedszkola.
4. Do dnia dzisiejszego wydatkowano kwotę 94 962,40 zł
5. Dokumentacja zlecona wcześniej zakładała większy zakres prac, a tym samym kosztorys przewyższający możliwości finansowe gminy. Jej zakres oraz rozwiązania nie mogły być podstawą do wykonania budynku w ograniczonym zakresie, dlatego też istniała konieczność sporządzenia nowej dokumentacji.

6. Gmina nie występowała o środki zewnętrzne na budowę przedszkola.
7. Na dzień dzisiejszy nie możemy określić dokładnego kosztu wykonania przedszkola. Będzie to możliwe po opracowaniu dokumentacji projektowej , której częścią będzie również kosztorys inwestorski. Jednakże według zaleceń które zostały przekazane projektantowi koszt wykonania ma oscylować w granicach 3 500 000,00 - 4 000 000,00 zł
8. Termin zakończenia budowy może być określony po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy , które określi końcową wartość inwestycji.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Urząd Gminy Rąpczyk

Otrzymują:
- Adresat;

- a/a.