

Wykaz inwestycji w roku 2016

Lp.	Inwestycja	Termin realizacji	Kwota planowana (w zł brutto)	Kwota wydatkowana (w zł brutto)
1	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku".	12.08.2016 - 31.03.2017	1.107.009,50	w trakcie realizacji; umowa na kwotę 899.810,60
2	Modernizacja dachu budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23	Nie zrealizowano	350.680,40	-
3	Budowa kanalizacji na terenie miasta Toszek	Nie zrealizowano	3.225.331,00	-
4	Modernizacja systemu pomiaru i filtracji wody w basenie przy Szkole Podstawowej w Paczynie	02.08.2016 - 06.10.2016	103.000,00	100.331,10 (faktura jeszcze nie wystawiona)
5	Przebudowa lokalu biurowego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych	10.10.2016 - 19.12.2016	-	w trakcie realizacji; umowa na kwotę 299.997,00
6	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Kotulinie	28.06.2016 - 25.08.2016	85.000,00	68.231,25
7	Modernizacja elewacji budynków klubów sportowych: KS Zamkowiec Toszek, LKS Przyszłość Ciochowice	07.09.2016 - 30.09.2016	30.000,00	28.254,71 (faktura jeszcze nie wystawiona)
8	Przebudowa parteru Urzędu Miasta w Toszku	toczy się postępowanie	323.771,56	-
9	Przebudowa dróg gminnych - ul. Morcinka w Toszku	Otwarcie ofert 25.10.2016	337.556,76	-
10	Przebudowa dróg gminnych - ul. Parkowa w Pniowie	Otwarcie ofert 25.10.2016	64.354,65	-
11	Przebudowa dróg gminnych - ul. Górna w Wilkowiczkach	10.10.2016 - 05.12.2016		w trakcie realizacji; umowa na kwotę 174.000,00
12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Osiedlowa w Wilkowiczkach	Toczy się postępowanie	87.000,00	-

INSPEKTOR

inż. Grzegorz Pyka